

Aan de leden van de raad van de gemeente
Roosendaal

contactpersoon : D. van Erve
onderwerp : Aanleg glasvezel

Roosendaal : 19 juli 2022
bijlage : -

Geachte leden van de raad,

Bij de bespreking van het raadsvoorstel inzake de Voorjaarsbrief financiën 2022 op 14 juli jl. in uw raadscommissie, heb ik u een aantal toezeggingen gedaan gerelateerd aan de aanleg van het glasvezelnetwerk in Roosendaal. Het betreft de verwachte overschrijding als gevolg van de huidige werkzaamheden (het dichten van de sleuven) en de kosten die gemaakt moeten worden indien we voor het vervolg van de werkzaamheden uit zouden gaan van het volledig herstraten naar kwaliteitsniveau A en onderhouden op kwaliteitsniveau B. Middels deze brief ga ik graag nader op deze zaken in.

Overschrijding huidige werkzaamheden

Door het onderbrengen van het project Glasvezel van T-Mobile, onder uitvoering van ODF, onder het raamcontract voor het dichten van las- en sleufgaten, is het plafondbedrag dat is ingeschat met de aanbesteding voor het dichten van de las en sleufgaten overschreden. Door deze overschrijding is een onrechtmatigheid opgetreden, waarover u op 22 april jl. bent geïnformeerd. Het gaat inmiddels over een bedrag van 700.000 euro, dat overigens voor het overgrote deel door ODF wordt gecompenseerd. Scope-uitbreiding uitvoeren op dit bestek is sowieso juridisch niet toegestaan.

Kosten volledig herstraten op hogere kwaliteit

Om dit jaar tot volledig herstraten over te gaan, in plaats van enkel het dichten van de sleuven, zijn de mogelijkheden beperkt. Het huidige contract biedt daartoe zoals gezegd geen mogelijkheden; enkel een nieuwe aanbesteding voor de periode tot 1 januari 2023 biedt uitkomst. Een dergelijke onderhandse aanbesteding vraagt echter om een nieuw bestek en kan pas na de vakantieperiode worden uitgevraagd. In een vakantieperiode is het namelijk niet proportioneel (Gids Proportionaliteit 3^e herziening, par. 3.6) om van een aannemer te verwachten dat er gecalculeerd en ingeschreven kan worden in verband met bedrijfssluitingen in deze periode. Dat betekent dat we pas eind dit jaar conform de nieuwe afspraken kunnen starten met voetpaden volledig te herstraten. Daardoor kunnen we slechts een fractie van de benodigde 570.000 euro wegzetten die in theorie nodig is als we het gehele tweede deel van 2022 aan de slag kunnen met het volledig herstraten. Gezien de in te zetten ambtelijke capaciteit op dit extra bestek, de te maken kosten in dit kader en de geringe winst die we kunnen maken gezien de korte looptijd, is het advies hier niet op in te zetten.

De korte looptijd heeft alles te maken met de nieuwe aanbesteding die in voorbereiding is voor het las- en sleufgatenbestek. In dit voor te bereiden bestek wordt de scope uitgebreid met volledig herstel van voetpaden. De mogelijkheid bestaat om hierin ook voetpaden mee te nemen, die al zijn opgeleverd. Dergelijke werkzaamheden kunnen allemaal in een bestek worden opgenomen voorafgaand aan de aanbestedingsfase; na aanbestedingsfase is dat niet mogelijk.

Om vanaf nu alle voetpaden die nog open gaan volledig te herstraten over de volledige gemiddeld breedte van 2,6 meter naar beeldkwaliteitsniveau A is een bedrag van 755.000 euro benodigd. Zouden we ook de straten meenemen die inmiddels al gedicht zijn, is een totale

investering van 1,875 miljoen euro noodzakelijk. Starten we per januari 2023 met enkel het meenemen van de voetpaden die dan nog open gaan, dan is een bedrag van 185.000 euro benodigd. Volgens planning wordt dan gestart met Kalsdonk en het Centrum. Ook willen we in het bestek voor 2023 het gebruik van mantelbuizen toevoegen, zodat deze op strategische plekken kunnen worden meegenomen. Daarmee zou het opnieuw openbreken van hele straten voor nieuwe kabels voorkomen kunnen worden. Dat kan op korte termijn nog eens een extra investering met zich meebrengen, die zich op de langere termijn kan uitbetalen.


Uitwerking op lange termijn

Op korte termijn zullen de voetpaden in Roosendaal er netjes bijliggen. Op langere termijn, zullen de voetpaden toch weer snel zakken naar beeldkwaliteitsniveau B of C. De reden hiervan is dat op dit moment alleen op de voetpaden wordt gefocust. Bomen die nu flinke wortelopdruk veroorzaken in voetpaden, blijven staan. Meestal vormen juist deze te groot geworden bomen in woonstraten de overlast aan de bestrating. Deze laten we met een mogelijke kapitaalsinvestering aan voetpaden nu met rust, mede gezien het tempo dat gemaakt moet worden. In de geplande projecten tot en met 2028 uit de beheerkalender wordt hier rekening mee gehouden. Voetpaden onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B vergt overigens minimaal een ophoging van het onderhoudsbudget met 175.000 euro.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
namens dezen,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. van Gestel', written over a diagonal line.

A. van Gestel
Wethouder